



H. Ayuntamiento Constitucional
de Xico, Veracruz
2016 - 2017



FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2016

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la Localidad de **Xico** Municipio de **Xico, Ver.** Siendo las **11:00** hrs. del día **10 de Septiembre de 2016**, reunidos en la **Localidad de Cruz Blanca**.

Los representantes del **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**

Ing. Lorenzo Pozos Itzá, C. Hugo Alberto Tepo Anteo, C. Noé Suarez Cuevas, L.C. Norberto González Vásquez, L.C. Rosa Alicia Romero Ayala, Ing. Rene Cabrera Tapia, C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos; en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Único, Regidor Tercero, Contralor, Tesorero, Director de Obras Públicas, Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal respectivamente:

Los representantes del **COMITÉ COMUNITARIO:** C. Eusebio Miranda, C. José Miranda García y C. David Hernández Miranda en su carácter de Presidente, secretario y vocal de Comité comunitario.

Presidente, Secretario, Vocal de Control y Vigilancia.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA – RECEPCIÓN de la obra:

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ BLANCA- MATLALAPA, MEDIANTE RODERAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2016300920034	Ubicación: CRUZ BLANCA, MPIO. DE XICO, VER.		
Monto del Presupuesto: \$ 397,974.62	Fecha inicio: 11 DE AGOSTO DE 2016	Fecha término: 25 DE OCTUBRE DE 2016	
Nº de Contrato: MXV-OP/2016-0034	Nombre de Compañía Afianzadora DORAMA		
Anticipo \$ 119,392.39	Nº de fianza 16A22630	Fecha 10-AGOSTO-2016	
Por cumplimiento \$ 34,308.16	16A22638	10-AGOSTO-2016	

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	Mpio.	COM.	TOTAL	FISMDF	Mpio.	COM.
\$ 397,974.62	\$ 397,974.62	\$ 0	\$ 0.00	\$ 397,974.62	\$ 397,974.62	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN		FECHA		IMPORTE ESTIMADO		MONTO PAGADO	
1 (UNO)		31-AGO-2016		\$ 310,102.24		\$ 250,252.51	
2 (FINIQUITO)		10-SEPT-2016		\$ 32,979.33		\$ 26,614.31	