



H. Ayuntamiento Constitucional
de Xico, Veracruz
2014 - 2017



FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION (CONTINVER) 2015 (4)

A C T A D E E N T R E G A R E C E P C I Ó N

En la Localidad de **Xico** Municipio de **Xico, Ver.** Siendo las **12:00 hrs.** del día **20 de Agosto de 2016**, reunidos en el **Departamento de Obras Públicas con dirección Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza s/n.**

Los representantes del **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**

Ing. Lorenzo Pozos Itza, C. Hugo Alberto Tepo Anteo, C. Noé Suarez Cuevas, L.C. Rosa Alicia Romero Ayala, Ing. Rene Cabrera Tapia, C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos; en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Único, Regidor Tercero, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Obras Públicas, Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal respectivamente:

Los representantes del **COMITÉ COMUNITARIO:**

C. Alfredo M. Hernández Martínez, C. Joaquín Viera Hernández, C. Salvador Martínez Guzmán; en su carácter de Presidente del comité, secretario y vocal.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA – RECEPCIÓN de la obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAMINO DE LA VIA ENTRE LA COLONIA ALVARO OBREGON Y LA CABECERA MUNICIPAL DE XICO (1ª ETAPA)

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2016300920501	Ubicación: SAN MARCOS DE LEON (SAN MARCOS) - XICO	
Monto del Presupuesto: \$ 7'604,302.05	Fecha inicio: 07 DE JULIO DE 2016	Fecha término: 06 DE AGOSTO DE 2016
Monto de Convenio: \$ 179,426.56	Convenio en Plazo de Ejecución: 14 DIAS (23%) Fecha Real de Termino: 20 DE AGOSTO DEL 2016	
Nº de Contrato: MXV-OP/2016-0501	Nombre de Compañía Afianzadora ACE Fianzas Monterrey	
Anticipo \$ 2'281,290.62	Nº de fianza 1710772	Fecha 06 – JULIO - 2016
Por cumplimiento \$ 655,534.28	1710773	06 – JULIO - 2016
Por Vicios Ocultos \$ 671,011.09	1733593	20 – AGOSTO – 2016

INVERSIÓN:

INVERSION APROBADA				INVERSION APLICADA			
TOTAL	CONTINVER	Mpio	COM.	TOTAL	CONTINVER	Mpio.	COM.
\$ 7'604,302.05	\$ 7'604,302.05	\$ 0	\$ 0	\$7'783,728.61	\$7'783,728.61	\$ 0	\$ 0

Salvador Martínez Guzmán

Joaquín Viera Hernández

Alfredo M. Hernández Martínez

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]