



H. Ayuntamiento Constitucional
de Xico, Veracruz
2014 - 2017



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2017)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la Localidad de Col.Úrsulo Galván Municipio de **Xico, Ver.** Siendo las **12:00 hrs.** del día **20 de Septiembre de 2017**, reunidos en el **Localidad de Col.Úrsulo Galván** donde se llevó a cabo la obra **"Ampliación De La Red Eléctrica En Tlancontla (Camino Antiguo A Las Puentes)"**.

Los representantes del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

Ing. Lorenzo Pozos Itza, C. Hugo Alberto Tepo Anteo, C. Noé Suarez Cuevas, Lic. Julián Javier González Suárez, L.C. Rosa Alicia Romero Ayala, Ing. René Cabrera Tapia, C. José Sabino Miguel Valdivia Pozos; en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Único, Regidor Tercero, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Obras Públicas, Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal respectivamente:

Los representantes del COMITÉ COMUNITARIO:

C. Rafaela Colorado Pozos, C. Maricruz Méndez Colorado, C. Adán Maldonado; en su carácter de Presidente, Secretario y vocal del comité de control y vigilancia.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA – RECEPCIÓN de la obra:

"AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN TLANCONTLA (CAMINO ANTIGUO A LAS PUENTES)"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2017300920018	Ubicación: LOC. COL. URSULO GALVAN, MPIO. DE XICO, VER.		
Monto del Presupuesto: \$187,535.57	Fecha inicio: 12/ABR/2017	Fecha término: 22/SEP/2017	
Nº de Contrato: MXV-OP/2017-0018	Nombre de Compañía Afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Anticipo \$ 65,262.38	Nº de fianza 2096508	Fecha 11/04/2017	
Por cumplimiento \$ 18,753.55	Nº de fianza 2096517	11/04/2017	

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	Mpio.	COM.	TOTAL	FISMDF	Mpio.	COM.
\$217,541.26	\$ 217,541.43	\$ 0	\$ 0	\$252,541.26	\$252,541.26	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN		FECHA		IMPORTE ESTIMADO		MONTO PAGADO	
1 (UNO NORMAL)		06/SEP/2017		\$ 164,124.56		\$ 114,179.76	
2 (DOS FINIQUITO)		22/SEP/2017		\$88,416.70		\$72,010.58	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Maricruz Méndez Colorado

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]