



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Xico, Veracruz  
2014 - 2017



## FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En la Localidad de **Xico** Municipio de **Xico, Ver.** Siendo las **11:00 hrs.** del día **30 de Diciembre de 2016**, reunidos en el **Departamento de Obras Públicas con dirección Av. Miguel Hidalgo esq. Venustiano Carranza s/n.**

Los representantes del **H. AYUNTAMIENTO:**

Ing. Lorenzo Pozos Itza, Ing. Rene Cabrera Tapia, L.C. Norberto Gonzales Vázquez; en su carácter de Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Contralor Municipal respectivamente:

Los representantes del **COMITÉ COMUNITARIO:**

C. Rubén Martínez Yóval, C. Iván Martínez Yóval, C. María Viridiana Velásquez Vera; en su carácter de Presidente del comité, Secretario y vocal.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA – RECEPCIÓN de la obra:

#### "CONSTRUCCION DE PLANTA DE LOMBRICOMPOSTA (3a ETAPA)"

#### DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2016300920124	<b>Ubicación:</b> ARROYO SECO, MPIO. DE XICO, VER.		
<b>Monto del Presupuesto:</b> \$984,882.66	<b>Fecha inicio:</b> 27/SEP/2016	<b>Fecha término:</b> 26/DIC/2016	
<b>Nº de Contrato:</b> MXV-OP/2016-0124	<b>Nombre de Compañía Afianzadora</b> AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
<b>Anticipo</b> \$ 295,464.80	<b>Nº de fianza</b> 1911348	<b>Fecha</b> 26/09/2016	
<b>Por cumplimiento</b> \$ 84,903.67	<b>Nº de fianza</b> 1911366	26/09/2016	

#### INVERSIÓN:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FORTAMUNDF	Mpio.	COM.	TOTAL	FORTAMUNDF	Mpio.	COM.
\$ 984,882.66	\$ 984,882.66	\$ 0	\$ 0	\$ 984,882.66	\$ 984,882.66	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN		FECHA		IMPORTE ESTIMADO		MONTO PAGADO	
1 (UNO NORMAL)		30/NOV/2016		\$ 424,339.22		\$ 342,441.74	
2 (DOS FINIQUITO)		26/DIC/2016		\$ 424,697.56		\$ 342,730.93	

Ruben Martinez Yoval

María Viridiana Velásquez Vera

Ivan Martinez