



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XICO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO 03

36 Veracruz
 092 XICO
 FOFI
 18,789,380.00

Clave y Nombre de la Entidad:
 Clave y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Día 01/07/2016 al 30/09/2016

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 2016/12/17

| Programa subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físicos | | | Avances Financieros | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecida Acumulada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | |
|---------------------------|----------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------|-----------|--|--|--|
| | | | | | % | Fecha real Inicio | Fecha real Término | % | Fecha real Inicio | Fecha real Término | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | | Aprobadas | | | |
| S.J | 02 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA NICOLÁS BRAVO | 30092000 | XICO | 0.00 | | | 0.00 | | | 238,671.00 | 238,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANEXO | 1.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMINO |
| SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUMINARIA | 17.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| UM | 02 | ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO DE LA COLONIA URISULO GALVÁN | 30092000 | COLONIA URISULO GALVÁN | 0.00 | | | 0.00 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 250.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUMINARIA |
| UM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 1,500.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| UM | 01 | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ EN LA COBACERÍA MUNICIPAL DE XICO, VER. | 30092000 | XICO | 0.00 | | | 0.00 | | | 2,988,897.00 | 2,988,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 1.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA |
| UM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 1,980.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| UM | 01 | CONCLUSIÓN DEL MUSEO DE SITIO | 30092007 | MALISECA | 0.00 | | | 0.00 | | | 3,469,896.00 | 3,469,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 1.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBRA | 1.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| UM | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO ALVARO ORREGÓN | 30092001 | SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS) | 0.00 | | | 0.00 | | | 3,525,457.00 | 3,525,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 5,000.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 28,000.00 | No hubo movimientos en el tercer trimestre |

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 18,789,380.00



Nombre, firma y sello



Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: DQZ5EFzX5ZLDS5fMxstyWjmxbwBCONXDLCn31W8t+Wy1AtU0xppQU+OB99mO/FUIEE+6SdHqLEUpIH0vkwqgk94TY9UBiIpGo7aX8P97M@MbfL2tUBMBDorPR7LRAquwYhVjsi0PxlS26aO1OmpLJUIqrNuWWWmdB+Vzc=