



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 092 XICO
 Fuente de Financiamiento: REMESIM
 Presupuesto Autorizado: 77,924.14

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Identificación de la Obra	Clave de Actividad	Localidad	%	Avance Físico-Realizado		Financiero		Estructuras Financieras (Inversión Autorizada)																		
					Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Puntos de Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Prohibi- dos Finan- cias	Otros Financiamientos	Otros Financiamientos	Otros	Costo Total	Puntos de Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Prohibi- dos Finan- cias	Otros Financiamientos	Otros						
SC 01	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANGONIA	30092007	COLONIA EL ANA (CALLE MANGONIA)	100.00	28/09/2016	12/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	77,924.14	77,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,924.14	77,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									77,924.14	77,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,924.14	77,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

[Signature]
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 XICO, VER.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 XICO, VER.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2014-2017

TRIMESTRE 2016/154