H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XICO

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2016

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 092 XICO

Fuente de Financiamiento: FISMDF

Presupuesto Autorizado: 23,787,734.00

Fecha de Aprobación: 21/07/2016

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Metas: Aprobadas	Observaciones
U9 02 c	2016 30 092 0001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.	30092000 1	XICO	0.00			0.00			713,632.02	713,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
																											PERSONA	15,000.00	
SC 01 e	2016 30 092 0002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y JAVIER MINA	30092000 1	XICO	100.00	25/04/ 2016	08/06/ 2016	97.63	26/05/ 2016		251,438.15	251,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,487.11	245,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	445.00	Por problemas con la facturación electrónica del contratista el finiquito está pendiente de pago
																											PERSONA	200.00	
SC 01 e	2016 30 092 0003	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PRIV. VICENTE GUERRERO	30092007 4	COLONIA EL HAYA (CHAPULAPAN)	100.00	18/05/ 2016	20/06/ 2016	92.51	03/06/ 2016		141,929.55	141,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,304.88	131,304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	imputable al contratista, el pago del finiquito no se realizó dentro del segundo trimestre
																											PERSONA	80.00	
SC 01 e	2016 30 092 0004	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PRIV. EQUIMITE	30092007 4	COLONIA EL HAYA (CHAPULAPAN)	100.00	16/05/ 2016	02/06/ 2016	98.72	06/06/ 2016	06/06/ 2016	47,559.11	47,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,952.55	46,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	80.00	
																											PERSONA	40.00	
SC 01 d	2016 30 092 0005	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA COMUNAL DE AGUA POTABLE	30092001 6	IXÓCHITL	0.00			0.00			834,748.46	834,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	600.00	
																											PERSONA	150.00	
SC 01 d	2016 30 092 0007	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAPTACIÓN Y TANQUE REGULADOR DEL SISTEMA COMUNAL DE AGUA POTABLE	30092000 5	COATITILÁN	0.00			0.00			290,313.57	290,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	320.00	
																											PERSONA	25.00	
SD 01 b	2016 30 092 0008	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALZOQUIAPAN 1, ENTRE PROL. VICENTE GUERRERO Y CARRETERA XICO - COATEPEC	30092007 4	COLONIA EL HAYA (CHAPULAPAN)	0.00			0.00			300,656.46	300,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	160.00	
																											PERSONA	40.00	
SD 01 b	2016 30 092 0009	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A LA MARINA Y CALLE JUAN ALARCÓN	30092000 9	COLONIA ÚRSULO GALVÁN	0.00			0.00			550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
																											PERSONA	50.00	
SD 01 b	2016 30 092 0010	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN ALARCÓN GARCÍA Y SANTOS DEGOLLADO	30092000 9	COLONIA ÚRSULO GALVÁN	0.00			0.00			402,779.81	402,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	110.00	
																											PERSONA	50.00	
SD 01 b	2016 30 092 0011	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. CARRANZA	30092001 2	SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS)	50.00	06/06/ 2016		29.54	17/06/ 2016		235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,408.66	69,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.00	
																											PERSONA	25.00	
SD 01 b	2016 30 092 0012	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA FERRER GUARDIA Y CERRADA FERRER GUARDIA DE LA COL. ÁLVARO OBREGÓN	30092001 2	SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS)	75.00	07/06/ 2016		71.91	27/06/ 2016		340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,506.70	244,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	120.00	
																											PERSONA	40.00	

TRI/2016/XICO/14227

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma
JOSÉ SABINO MIGUEL VALDIVIA POZOS

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XICO, VER. PRESIDENCIA 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XICO, VER. CONTRALORÍA 2014-2017

SELLO DIGITAL: VvnnCNeTgSqt5Hf8YJsTuUKMTKHf+o+6cvNwVqIH9e4PbKQ/lJBsyoc5PWW3/8kpA3oMzlQIsX4EKfk/F3is2Ejd7IZYSAWAF+1YtHFpte8L7PHd0KE40s2N6n4BJrAWKY38w8HiLpghtVu0693Vdyxeb7upCktckhdl1fj3M8=